

File: Dostava zapisnika 17052012.doc
Številka: 711-01/09
Datum: 17.05.2012

Pivovarna Laško d.d.
g. Matej OSET
Trubarjeva ulica 28
3270 Laško

Zadeva: Zapisnik sestanka v zvezi z ureditvijo razmerja med Občino Laško in WTE GmbH ter Storitvenim podjetjem Laško d.o.o. z dne 16.05.2012

Spoštovani!

V prilogi vam pošiljamo zapisnik sestanka z dne 16.05.2012.

Lepo pozdravljeni.




Franc Zolšek
Župan občine Laško



Dostaviti:

- naslovníku, s povratnico
 - JP Komunala Laško d.o.o., g. Tomaž Novak, Podšmihel 1e, 3270 Laško, s povratnico
 - SLS, Mojca Krivec, Kidričeva 8, 3270 Laško, s povratnico
 - NSI, Jože Senica, Globoko 8h, 3272 Rimske Toplice, s povratnico
 - SDS, Srečko Lesjak, Spodnja Rečica 22, 3270 Laško, s povratnico
 - LDS, Andreja Križnik, Kidričeva ulica 41, 3270 Laško, s povratnico
 - SD, Danijel Lapornik, Valentiničeva 7, 3270 Laško, s povratnico
 - DeSUS, Danijel Dobršek, Mrzlo polje 15, 3270 Jurklošter, s povratnico
 - MMOL, Klemen Grešak, Valentiničeva 35, 3270 Laško, s povratnico
 - Odvetnik Andrej Krašek, Cigaletova ulica 7, 1000 Ljubljana, s povratnico
 - Jože Rajh, Tevče 20a, 3270 Laško, s povratnico
 - WTE Wassertechnik GmbH, Podružnica/Niederlassung Kranjska Gora, Kolodvorska ul. 1b, 4280 Kranjska Gora, s povratnico
- ✓ v zadevo

	Prejeto	Prepisano	Primerjano	Ödposlano
Datum				18.5.2012
Podpis				

ZAPISNIK

sestanka v zvezi z ureditvijo razmerja med Občino Laško in WTE GmbH ter storitvenim podjetjem Laško dne 16. 5. 2012 ob 16 uri

Prisotni:

Spisek prisotnih je priloga k zapisniku

Uvodoma župan pozdravi vse prisotne.

Andrej Kaluža pojasni namen sestanka, in sicer da se sestanejo vse vpletene strani skupaj s predstavniki poslanskih skupin.

G. Rajh, bivši župan, pove da se glede zadev iz pred 6 let ne spomni kaj dosti, bo pa odgovarjal na vprašanja v kolikor mu bodo postavljena.

V projekt so vstopili, ker so menili, da lahko samo tako izgradijo potrebno omrežje. Pogodba je imela kar nekaj varovalk. Prvo je zaračunavanje komunalnega prispevka in plačilo odvajanja in čiščenja odpadnih voda in plačilo storitev je edini denar, ki ga lahko koncesionar dobi od OL. Projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja je bil "na ključ". Določilo se je območje (hišne številke) do koder mora biti izgrajeno kanalizacijsko omrežje.

G. Krašek, pravni zastopnik Občine Laško predstavi glavne postopke v zvezi z urejanjem pravnih razmerij med OL in WTE ter storitvenim podjetjem Laško d.o.o.

G. Lesjak postavi vprašanje:

Zakaj so se pošiljala pravna sredstva, če se je že vedelo, da arbitraža ni pristojna za odločanje?

Zakaj se za opravljeno storitev ni plačila?

Zakaj se meteorne vode iztekajo v čistilno napravo?

G. Krašek pove, da so že v odgovoru na tožbo arbitraži predlagali, da se izrečejo za nepristojne.

OL ni nikoli trdila, da ne bo plača. OL je predlagala, da se ugotovijo realne količine na podlagi katerih se bodo plačila izvedla.

Župan pove, da je problem ČN da glede na planirano količino ni zadosti kapacitet. Občini Laško je zaračunan ves kapitalski strošek in ne

V osnovi je bilo dogovorjen, da je poraba vode osnova za čiščenje.

G. Lapornik vpraša od kdaj prihaja voda v kanalizacijski sistem?

Kdo je izgradil kanalizacijski sistem in v kolikšnem obsegu?

G. Bizjak pove, da je v koncesijski pogodbi opredeljeno kdo zagotovi sredstva. WTE je izpolnil vse obveznosti iz koncesijske pogodbe. Občina ni izpolnila svoj del obveznosti, ki se tičejo financiranja izgradnje ČN.

Meteorna voda prinese zgolj določen procent k ceni čiščenja. Stranke so trenutno vsaka na svojem bregu.

G. Oset pove, da so aktivno sodelovali pri sami izgradnji ČN. Polovica odpadne vode gre na OL in polovica na PL, tudi cena je bila dogovorjena. Od podpisa pogodbe so se razmere nekoliko spremenile. Zmanjšala se je količina vode za cca 15%. Določeni stroški niso bili. Kanalski sistem ni bil vzpostavljen, ki bi po pogodbi moral biti izgrajen. PL je pripravljena skleniti nov dogovor o pravični delitvi stroškov.

G. Bizjak pove, da PL izpolnjuje obveznosti iz koncesijske pogodbe. Cena mora biti po zakonu enaka, in se ne more deliti med gospodarskimi in negospodarskimi subjekti. To bi se moralo reševati s pogodbo, ki pa je ni bilo.

G. Oset pove, da je osnovni problem je pogodba med OL in PL, ki bi morala določiti bistveno večje stroške na strani PL.

G. Bizjak pove, da je koncesijska pogodba med OL in WTE je sklenjena na podlagi cene kubika vode.

G. Oset pove, da je osnovna cena izgradnje ČN je bila 3.6 mio, ki se je med izgradnjo povečala n 5.4 mio. Pri tem PL pokrije 70% fiksnih stroškov.

G. Novak pove da je WTE sodeloval pri samem izračunu količine odpadne vode. In da bi lahko projektanti, ki so sodelovali pri načrtovanju omrežja ugotovili, da dejansko stanje ne odraža začetnih količin.

G. Lesjak postavi vprašanje? Ali je kanalizacijsko omrežje zgrajeno kot je v projektu? Ali so v projektu vključene meteorne vode?

Župan odgovori, da je WTE sprva izgradil cca 6 km omrežja (levo in desno obrežni kolektor zmesnim jedrom), vse ostalo je zgradila OL s pomočjo EU sredstev.

pove, da so v mešanem sistemu

Na vprašanje G. Lesjaka G. Bizjak pove da je OL dolžna družbi WTE cca 8 mio z obrestmi. Dolg je nastal od leta 2006. Dolg je deloma plačati tudi PL.

Župan pove da je ČN gradil WTE za 28000 enot za PL in 10000 enot za OL. 8 mio predstavlja ves dolg od leta 2001, ki zajema kompletno investicijo.

Župan predlaga da se sklene nov tripartitni sporazum med OL, OL in WTE, kjer bi se na novo uredila medsebojna razmerja.

Po obstoječi pogodbi bi morala občina plačati 18 mio v 25 letih

Po dokončnem poplačilu bo OL 30% lastnik ČN, PL pa 70% lastnik. In tu je razlog, da se na novo uredijo medsebojna razmerja. Problem je v tem, ker je v osnovni pogodbi preveč kubikov, ki jih občina ne bo mogla nikoli zagotoviti.

G. Oset trdi, da pivovarna ne beži od obveznostih in tudi želi, da se sklene nov dogovor.

Mora se ugotoviti nova delitev stroškov, ki jo bodo sprejele vse tri strani.

G. Teršek postavi vprašanje G. Rajhu. Pri sami izgradnji je prihajalo do zamude kanalizacijskega omrežja in prejšnja garnitura ni želela skleniti aneksa, oziroma spremembe pogodbe, saj so se okoliščine drastično spremenile (količine vode so drastično nižje).

G. Rajh pove, da so bile količine vzete iz porabljene vode v tistem obdobju (v času priprave investicije). K izgradnji omrežja se ni pristopilo zaradi pomanjkanja denarja. Občinski svet se je odločil, da se vzame kredit s katerim se bo financirala izgradnja omrežja. Bil je dogovor, da bo WTE sodelovala pri izgradnji ČN, OL pa pri izgradnji omrežja. Glede slednjega ni bil podpisan noben dogovor.

G. Bizjak pove da je bil leta 2005 je sprejet nov način financiranja.

G. Teršek pove, da dejansko stanje več ne ustreza količinam iz koncesijske pogodbe. G. Bizjak temu pritrdi. Pove, da je potrebno skleniti novi sporazum pri čemer pa je potrebno tudi malo popuščanja iz vseh strani.

Na vprašanje G. Lesjaka se pove, da je 700 gospodinjstev je priklopljeno na izgrajeno kanalizacijsko omrežje od 5000 gospodinjstev, ki plačujejo čiščenje voda od marca 2012.

WTE izstavi občini račun, kjer so določeni kapitalski stroški in variabilni del.

G. Bizjak poved, da je koncesijska pogodba še vedno veljavna in vse terjatve izhajajo iz te pogodbe. Za kakršnokoli spremembo je potrebna nova pogodba. Vendar pred tem je potrebno plačati zapadle terjatve.

G. Salobir vpraša koliko je odvajanja in koliko čiščenje? Bizjak pove 0,76 € je odvajanje in 0.60 € je čiščenje, skupaj torej 1.36 €/m². Problem vidi v tem, da kanalski problem ni bil izgrajen, občina pa ni zagotovila nepovratnih sredstev.

Predlog g. Oseta

Jasna izhodišča glede stroškov med fiksnimi in variabilnimi stroški, nato pa se je potrebno pogovarjati o sami delitvi

Variabilni stroški se opredelijo glede na realne količine.

Da se lahko nadaljuje pogajanja s predstavniki WTE oziroma Storitvenim podjetjem Laško, se sprejmejo naslednji sklepi:

Sklep:

1. Jasno se definirajo izvor stroškov za čiščenje odpadnih voda (rok: 23. 5. 2012).

2. Ko je znan izvor stroškov za čiščenje odpadnih voda, se definira nov ključ delitve fiksnih stroškov (obratovalni in kapitalski) med Občino Laško in Pivovarno Laško (rok: 7. 6. 2012).

Sestanek zaključen ob 18.30 uri.

Zapisal: Uroš Trkaj

Ostali prisotni:

Franc Zdolšek

Klemen Grešak

Andrej Kaluža

Dimitrij Gril

Tomaz Novak

Jože Senica

Srečko Lesjak

Marjan Salobir

Danijel Lapornik

Danijel Dobršek

Andrej Krašek

Damijan Pavlin

Jože Rajh

Matej Oset

Robert Bizjak

Pavel Teršek







OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270 Laško

Številka: 711-01/2009
Laško, 16.5.2012












SEZNAM

udeležencev sestanka v zvezi z ureditvijo razmerja med Občino Laško in WTE GmbH ter storitvenim podjetjem Laško dne 16.5.2012 ob 16 uri,

Stranke:

Zap. št.	Predstavniki strank	Ime in priimek	Podpis
1.	SLS		
2.	NSI	JOŽE SENICA	
3.	SDS	STEVO LESJAK	
4.	LDS	MARJAN SAUBIR	
5.	SD	DANIJELO LAPORNIK	
6.	DeSUS	MIRAN DOBRŠEK	
7.	MMOL	KLEMEN GREŠAK	

Ostali prisotni:

Zap. št.	Predstavniki	Ime in priimek	Podpis
1.	WTE	Robert Bizjak	
2.	Pivovarna Laško d.d.	Matej Oset	
3.	bivši župan	Jože Rajh	
4.	Odvetnik	Andrej Krašek	
5.	Komunala Laško d.o.o.	Tomaž Novak	
6.	Občina Laško	Franc Zdolšek	
7.	Občina Laško	Andrej Kaluža	
8.	WTE	ODV. D. PAULIN	
9.	Občina Laško	Dimitrij Gril	
10.	Pivovarna Laško	Paul Peterlin	
11.	OBČINA LAŠKO	UDOS TRKAČ	

Dostavljeno:
- v zadevo



OBČINA LAŠKO
LAŠKO

Prejeto: 22-05-2012	Sig. z.: 3401
Številka zadeve: #M-1/2009-39	Pril.:
	Vred.:



Storitveno podjetje Laško d.o.o.

certificirano po DIN EN ISO 9001:2000

Storitveno podjetje Laško d.o.o., Modrič 8, Laško

P.n.
Občina Laško
v roke g. župan Franc Zdolšek
Mestna ulica 2

3270 LAŠKO

- 3101 ✓
- 3411 ✓
- 3102 ✓

Modrič 8
3270 LAŠKO
Telefon 03 734 01 54
Telefax 03 734 01 93

Naš znak : RB-MV / 80 45
01/25/0010
Datum : 18. maj 2012

Zadeva: Stroški projekt Laško

Spoštovani!

V skladu z dogovorom na sestanku, vam pošiljamo spisek odprtih postavk in obveznosti občine do WTE. Za delitev obratovalnih in kapitalskih stroškov smo povzeli delitve, opredeljene po koncesijski pogodbi (28.000 PE Pivovarna in 10.000 PE Občina).

Iz stroškov kapitala smo izločili tudi stroške, katere pripadajo samo občini (inženiring kanal, povezovalni vod ČN-Laško).

Za delitveni ključ za neplačane obveznosti in obresti, pa se bosta v skladu z dogovorom dogovorila partnerja Občina in Pivovarna Laško.

Bistvenega pomena za nadaljnje korake v izračunih pripadajočih stroškov in obveznosti za posameznega partnerja je določitev ključa delitve stroškov.

1. Prikaz postavk celotne investicije, financirane s strani koncesionarja:

Čistilna naprava	3.492.121,48 €
Tlačni vod Laško – čistilna naprava	530.447,11 €
Ostalo čistilna naprava	394.998,54 €
Kapitalizirane obresti	119.843,50 €
Inženirske storitve (čistilna naprava in kanal)	943.032,17 €

Stroški, ki pripadajo Pivovarni Laško in občini Laško iz naslova investiranja

Čistilna naprava	3.887.120,15 €
Projekti čistilna naprava (inženirski stroški)	439.618,99 €
Kapitalizirane obresti	119.843,50 €

Stroški, ki pripadajo občini Laško iz naslova financiranja koncesionarja

Dela in s tem povezani stroški, izključno za Občino Laško

Investicija kanal (Laško – ČN)	530.447,11 €
Projektiranje kanal	503.413,18 €

2. Predlog delitve kapitalskih stroškov med Pivovarno in Občino

Velikost celotne ČN je 38.000 PE. V skladu z koncesijsko pogodbo je čistilna naprava deljena na 10.000 PE Občina, 28.000 PE Pivovarna. Torej pripada občini 26,32% kapacitete, 73,68% kapacitet pa pripada čistilni napravi.

Predlog delitve:

Delitveni ključ	Euro bruto	Delež Občina		Delež Pivovarna	
		%	€	%	€
Investicijski stroški					
Investicijski stroški skupaj	5.480.442,93				
Investicije čistilna naprava	3.887.120,15	26,32	1.023.090,02	73,68	2.864.030,13
Projektiranje čistilna naprava	439.618,99	26,32	115.707,72	73,68	323.911,27
Obresti v času gradnje	119.843,50	26,32	31.542,81	73,68	88.300,69
Investicije kanal	530.447,11	100	530.447,11	0	0,00
Projektiranje kanal	503.413,18	100	503.413,18	0	0,00
Znesek	5.480.442,93	40,22	2.204.200,84	59,78	3.276.242,09

3. Analiza faktur in plačil Občine Laško in Pivovarne Laško od februar 2006 – april 2012 (stanje na 30.4.2012)

Višina računov izstavljenih v temu obdobju

Računi skupaj	EUR bruto	Delitveni ključ OBČINA	Delitveni ključ PIVOVARNA
računi feb. 06 – jun. 07	776.441,49		
obratovalni stroški obr.	1.779.467,20		
kapitalski stroški	2.653.415,16		
plačano Pivovarna	- 2.063.607,69		
Neplačan znesek	3.145.716,16		

Od junija 2006 do aprila 2012 je odprtih terjatev do Občine Laško 3.145.716,16 €. Pivovarna Laško je v temu obdobju plačala fakture v višini 2.063.607,69 €.

4. Stroški obresti na neplačane fakture in sodni stroški

Za celotno obdobje od februarja 2006 do aprila 2012 je potrebno določiti ključ delitve stroškov med Občino Laško in Pivovarno Laško.


		Delitveni ključ OBČINA	Delitveni ključ PIVOVARNA
Obresti za zamik plačil	30.490,37 €		
Obresti – zamudne	714.840,07 €		
Pravdni postopki	44.028,23 €		
SKUPAJ	789.358,67 €		

Primerjava med prejšnjim in sedanjim obračunom nam kaže, da obresti izredno hitro naraščajo, zato bi bilo potrebno v čimkrajšem času najti rešitev za nastalo situacijo.

Lepo vas pozdravljamo!

Storitveno podjetje Laško d.o.o.

G. Faust
STORITVENO PODJETJE LAŠKO d.o.o.
Modrič 8, 3270 LAŠKO
————— 2 —————



Dostavljeno:

1x naslov – priporočeno s povratnico
1x Pivovarna Laško, g. Oset – priporočeno s povratnico
1x arhiv



File: Zapisnik OL_PL 29052012.doc

Številka: 711-01/09

Datum: 29.05.2012

ZAPISNIK SESTANKA
Predlog delitve stroškov izgradnje čistilne naprave Laško med Občino Laško in
Pivovarno Laško
(določitev ključa delitve)

Prisotni:

Pivovarna Laško:	Matej Oset, Bojan Cizej, Miran Klemenčič
Občina Laško:	Franc Zdolšek, Andrej Kaluža, Uroš Trkaj
JP Komunala Laško:	Tomaž Novak

Komentar k predani dokumentaciji s strani Storitvenega podjetja Laško d.o.o. z dne 18.05.2012:

Pod točko 2:

Sporen je znesek obresti v času gradnje čistilne naprave (119.843,50 EUR).

Sporna je višina stroškov za projektiranje kanala (503.413,18 EUR).

Sporen je strošek izgradnje pilotne stene, ki je zajet v postavki investicije čistilne naprave (3.887.120,15 EUR).

Ključ delitve kapitalnih stroškov med Pivovarno Laško (PL) in Občino Laško (OL) je:

PL = 73,68%

OL = 26,32 %

in je definiran glede na količine zakupljenih kapacitet. Skupna kapaciteta čistilne naprave (ČN) je 38.000 PE, za potrebe PL je zakupljenih 28.000 PE, za potrebe OL pa 10.000 PE.

Skupen ključ delitve vseh investicijskih stroškov je:

PL = 59,78 %

OL = 40,22 %

in se bo spremenil po končanih pogajanjih.

Sporne višine stroškov so stvar nadaljnjih pogajanj z WTE oz. Storitvenim podjetjem Laško d.o.o..

Pod točko 3:

Sporni so izstavljeni računi od feb. 06 - jun. 07 (oziroma do pridobitve uporabnega dovoljenja (znesek 776.441,49 EUR). Za to obdobje se pregleda račune.

Za določitev delitvenega ključa med OL in PL se od predstavnikov WTE oz. Storitvenega podjetja Laško d.o.o. zahteva ločen prikaz delitve stroškov, posebej za kanal in posebej za ČN.



Pod točko 4:

Glede na to, da je WTE pridobil klasični bančni kredit s poroštvom Občine Laško, ni upravičen do zahteve po poplačilu zamudnih obresti.

Obresti za zamik plačil se naj prikažejo ločeno/posebej za kanal in ločeno/posebej za ČN (obratovalni in kapitalski stroški).

Glede delitve stroškov pravnih postopkov se bomo dogovorili naknadno.

Zapisal:

Uroš Trkaj l.r.

Priloga:

- Originalni, podpisan zapisnik
- Dopis Storitvenega podjetja Laško d.o.o., z dne 18.5.2012

29.5.2012

ZAPISKI SESTAVKA

Predlag delitve stroškov izgradnje žic črni laser med OL in PL
(določitev ključa delitve)

Prisotni:

g. Matej Oset, Bojan Cizej, g. Klemenčič Miran (Pivovarstva L.)

Župan, Tonči Novak, Andrej Kalva, Uroš Tihy

Komentar k predavanju dokumenta s strani strojnega podjetja
Lasbo d.o.o.

Pod Točko 2: ||

- ~~Vprašanje~~ je treba obravnavati v času gradnje črn (1193.843,50 €)
- ~~Vprašanje~~ ^{Sporna} vsi stroški za projektiranje kanala (523.413,18 €)
- ~~Vprašanje~~ ^{Sporna} stroški izgradnje pilotne stene, ki je nujen v postavitvi investicijske čistilne naprave (3.887.120,15 €)

Ključ delitve kapitalnih stroškov med PL in OL je:

PL = 75,68 %

OL = 24,32 %

in je definiran glede na količine zakupljenih kapacitet. Skupna kapaciteta črn je 38.000 PE, za potrebe PL je zakupljenih 28.000 PE, za potrebe OL pa 10.000 PE.

Skupni ključ delitve vseh investic. stroškov je: OL = 40,22% in

PL = 59,78% (in se spreminja v primeru ki se bo spremenil po končanih pogajanjih)

~~Vprašanje~~ ^{Sporna} vsi stroški so stroški nadaljnje pogajanja z VTB OL
Stroj. podjetje Lasbo d.o.o.

Pod točko 3:
 Sporni ^{izstavljen} ~~klasifikacijski~~ račun od feb 06 - jun 07 zbirana do pridobitve
 uporabnega doh. (776.441,49 €). Pregledati račune za to obdobje.

Delitveni ključ	OL	PL
račun. feb. 06 jun 07	0%	0%
obravn. stroški obr.*		
kapitalski stroški *		

* od predstavnikov WTB OL. Skupin. podjetje lahko zahteva
 ločen prihode delitve stroškov, posebej za kamni in posebej
 za EA

Pod točko 4.

Glade na to, da je WTB pridobil klasični bančni kredit, s
 poroščeno obliko lastno, ni upravičen do zahtevne po poplačilu
 zamudnih obresti.

Obvesti za zamud plačil se naj pridružijo ločeno/posebej za
 kamni in EA (in ~~invest. stroški~~ obratovanja in kapitalni stroški)

~~Pravilni stroški, pravilni postopki se delijo po evropski liniji kot~~
 se bodo ~~zapravi~~, Glade delitve ~~pravilni~~ stroškov ~~pravilni~~
 postopki se bomo dogovorili naknadno.

Zapisa (= Uros Tibij

[Handwritten signatures and initials]

File: Dopis 04062012.doc
Številka: 711-01/09
Datum: 04.06.2012

WTE Wassertechnik GmbH
Podružnica/Niederlassung Kranjska Gora
g. Robert Bizjak
Kolodvorska ul. 1b
4280 Kranjska Gora

Zadeva: **Dodatna pojasnila k predanem dokumentu "Stroški projekt Laško" z dne 18. maj 2012**

Spoštovani!

Najprej naj se Vam zahvalimo za predane podatke o izvoru stroškov projekta izgradnje čistilne naprave (ČN) Laško. Pri pregledu prejetega dokumenta smo s predstavniki Pivovarne Laško (PL) že definirali nekatere ključne delitve stroškov med Občino Laško (OL) in Pivovarno Laško, za natančnejšo določitev ključa delitve stroškov med Občino Laško in Pivovarno Laško pa potrebujemo še natančnejši prikaz naslednjih stroškov (ugotovitev sestanka s Pivovarno Laško z dne 29.05.2012):

Pod točko 2. Predlog delitve kapitalskih stroškov med Pivovarno in Občino:

Ključ delitve kapitalskih stroškov med Pivovarno Laško (PL) in Občino Laško (OL) je definiran na osnovi kapacitete ČN - 38.000 PE):

PL = 73,68%

OL = 26,32 %

Skupen ključ delitve vseh investicijskih stroškov se lahko definira šele po opravljenih pogajanjih s predstavniki WTE.

Pod točko 3. Analiza faktur in plačil Občine Laško in Pivovarne Laško od februar 2006 - april 2012 (stanje na 30.4.2012):

Za določitev delitvenega ključa med OL in PL je potreben ločen prikaz delitve stroškov, posebej za kanal in posebej za ČN.

Pod točko 4. Stroški obresti na neplačane fakture in sodni stroški:

Za določitev delitvenega ključa med OL in PL je potreben ločen prikaz delitve obresti, ločeno/posebej za kanal in ločeno/posebej za ČN (obratovalni in kapitalski stroški).

Prosimo Vas za čimprejšnje posredovanje zelenih podatkov, saj so le-ti osnova za nadaljnje razgovore s Pivovarno Laško, kakor tudi z Vami.

Lepo pozdravljeni.



Franc Zdolšek
Župan občine Laško

Dostaviti:

- naslovniku, s povratnico, na email: vojca.vovk@wte.si, fax: +386 4 58 85 071
 - JP Komunala Laško d.o.o., g. Tomaž Novak, Podšmihel 1e, 3270 Laško, s povratnico
 - Pivovarna Laško d.d., g. Matej OSET, Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško, s povratnico
- ✓ v zadevo

	Prejeto	Prepisano	Primerjano	Ugotovljeno
Datum				6.6.12
Podpis				