

Številka: 430-15/2017

Datum: 23.4.2019

Predlagatelj:
Franc Zdolšek, župan

OBČINSKI SVET

Predlagam, da občinski svet na svoji seji obravnava naslednjo

ZADEVO: Zaključno poročilo o izvedbi ureditev na Trubarjevi ulici 1.faza

Gradivo pripravil: Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor, režijski obrat

Predstavniki predlagatelja na seji bo: Luka Picej

Gradivo obravnavali:

Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 8. 5. 2019

Odbor za gospodarski razvoj občine dne 8. 5. 2019

Pristojnosti in pravna podlaga:

- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 79/2015 - UPB1, 68/2018),

Predlagam, da Občinski svet Laško v zvezi s predloženo zadevo sprejme naslednje sklepe:

1. **Občinski svet občine Laško sprejme in potrjuje zaključno poročilo o izvedbi ureditev Trubarjeve ulice, 1. faza.**
2. **Celotna infrastruktura se bo v skladu z zaključnim poročilom prenesla v upravljanje na JP Komunalna Laško.**



Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

Obrazložitev:

Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2017 je podjetje RC Plan M d.o.o. pripravilo projektno dokumentacijo za ureditev ceste, kanalizacije, obnove vodovoda, javnih površin, javne razsvetljave, urbane opreme za območje Trubarjeve ulice od križišča s Pivovarniško ulico do železniškega prehoda. Ureditve so bile zajete v NRP-ju OB057-12-0004.

Na izvedenem javnem razpisu je bilo najugodnejše podjetje AGM d.o.o. iz Sedraža. Rok izgradnje je bil 1 mesec pogodbena vrednost pa je brez DDV znašala 243.000,00 EUR. Podpisana pa sta bila dva aneksa za rok do 30.6.2017 in kasneje do 30.11.2017, ker se je ta čas zapiralo tudi

nivojsko križanje v sklopu modernizacije železniške proge. Dela se v roku do 30.6.2017 niso mogla urediti, ker izvajalci modernizacije ob nivojskem prehodu še niso zgotovili svojih del. Nadzor je opravljalo podjetje RC Plan M d.o.o. za svojega nadzornika pa je imenovalo g. Milana Šetino. Vršil se je arheološki nadzor, ki ga je opravljal Matevž Lavrinc s.p. iz Ljubljane. JP Komunalni Laško je bila z dopisom predana PID dokumentacija z dopisom št. 430-15/2017 z dne 30.7.2018.

Predana je bila bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku št.: 181119/3 z dne 15.12.2017.



Luka Picej, vodja
Režijskega obrata

