



## Občina Laško

Mestna ulica 2, 3270 Laško

ŽUPAN

Številka: 3710-0007/2019

Datum: 25. 2. 2021

Predlagatelj:

Franc Zdolšek, župan

### OBČINSKI SVET

Predlagam, da Občinski svet Laško obravnava naslednjo

**ZADEVO: ZAKLJUČNO POROČILO O IZVEDENEM PROJEKTU UREDITEV JP702081 LOVSKI DOM – CESTA NA SVETINO**

**Gradivo pripravil:**

Oddelek za gospodarske javne službe okolje in prostor

**Finančne obveznosti:**

Predlagani sklep ne predstavlja dodatne finančne obveznosti za proračun Občine Laško

**Predstavniki predlagatelja na seji bo:**

Andrej Kaluža, Vodja Oddelka za GJS, okolje in prostor

**Gradivo obravnavali:**

Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne \_\_\_\_\_

Odbor za gospodarski razvoj občine dne \_\_\_\_\_

**Pristojnosti in pravna podlaga:**

- 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18 in 61/19),

Predlagam, da Občinski svet Laško v zvezi s predloženo zadevo sprejme naslednja sklepa:

1. Občinski svet Laško sprejme in potrjuje zaključno poročilo o izvedbi projekta Ureditev JP702081 Lovski dom – Cesta na Svetino v predloženi vsebini.
2. Odsek ceste bo v skladu z zaključnim poročilom preneseno v upravljanje JP Komunale Laško d.o.o.



Župan Občine Laško  
Franc Zdolšek

## OBRAZLOŽITEV:

### OB057-19-0018 UreditevJP702081 Lovski dom – Cesta na Svetino

V mesecu juliju smo pričeli s obnovo dotrajane ulice Cesta na Svetino. Obnova ulice se je izvajala v dolžini 124 m.

V celoti je zamenjan zgornji ustroj, površina ceste je izvedena v asfaltu debeline 5+3 cm. Zaradi strmega pobočja so brežine zaščitene s podpornimi zidovi in oblogami kamen-beton. Na AB podpornem zidu je vijačena jeklena pocinkana ograja.

Obnovljeno je odvodnjavanje ceste. Cestni priključek na lokalno cesto je opremljen s prometno signalizacijo.

Po celotni trasi ceste so položene cevi za telekomunikacije (predpriprava za optično omrežje).

Skupna vrednost investicije, ki obsega projektno dokumentacijo, izvedbo in nadzor znaša 61.497,93 EUR z DDV.

Dela je izvajalo podjetje GM Hecog d.o.o. pod strokovnim nadzorom podjetja Biro Žveplan d.o.o., ki je za pooblaščenega nadzornika imenovalo ga. Julija Žveplan Dolar.

Dela so bila izvedena v pogodbenem roku in vrednosti.

Odstopanj med NRP in stroški dejansko izvedenih del ni. NRP številka OB057-19-0018 UreditevJP702081 Lovski dom – Cesta na Svetino, je vrednostno usklajen.



Andrej Kaluža  
vodja oddelka za gospodarske javne službe,  
okolje in prostor

### Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

STP=88	Reb_2_2020	Rebalans 2/2020	Aktivna
Projekt: OB057-19-0018		Ureditev JP702081 Lovski dom-Cesta na Svetino	Vrsta projekta: INVV
Tip skrbnika projekta: Občina		Status projekta: V pripravi	
Dolgi naziv projekta:			
Nosilni podprogram: 13029001		Skrbnik:	
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			
ATRIBUTI	Začetek financiranja:	01.01.2020	Lokacijska informacija:
	Konec financiranja:	31.12.2020	Potrditve investicijskega programa (IP):
PROJEKTA	Dokument identifikacije projekta (DIP):		Gradbeno dovoljenje (GD):
	Predinvesticijska zasnova (PIZ):		Začetek del:
	Lokacijski načrt (LN):		Novelacija investicijskega programa:
Pridobitev uporabnega dovoljenja:			
Končni obračun:			
Prenosa med osnovna sredstva:			
Predaja v uporabo:			
Zaključek programa:			
Namenj in cilji:			
Stanje projekta:			
VREDNOSTI	Vrednosti projekta iz dinamike financiranja:		Izhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:
	Vrednost proračunskih virov (1):	61.497,93	Vrednost proračunskih virov (1):
PROJEKTA	Vrednost ostalih virov (2):	0,00	Vrednost ostalih virov (2):
	Vrednost projekta skupaj (3)=(1)+(2):	61.497,93	Vrednost projekta skupaj (3)=(1)+(2):
Vrednost projekta skupaj vpisana:		61.498,00	Vrednost projekta skupaj vpisana:
Dinamika financiranja:			
LETOMIRVRSTA/PP, Partner			
2020			
VREDNOST			
Proračunski viri		61.497,93	
Lastna proračunska sredstva			
07120	- Obnova občinskih cest in javnih površin	420501 - Obnove	61.497,93
07120	- Obnova občinskih cest in javnih površin	420801 - Investicijski nadzor	57.071,16
07120	- Obnova občinskih cest in javnih površin	420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	1.426,77
3.000,00		3.000,00	
Skupaj vsi viri po vseh letih		61.497,93	